

Fragebogen Flüssigboden

Bauherr :	<input type="text"/>	
Ansprechpartner :	<input type="text"/>	
Kontaktdaten :	<input type="text"/>	
Tel. :	<input type="text"/>	Mail : <input type="text"/>
Bauvorhaben :	<input type="text"/>	
Baustellenadresse:	<input type="text"/>	
Rechnungsadresse : (Mail)	<input type="text"/>	
Produktionsvolumen :	<input type="text"/>	max. Tagesvolumen : <input type="text"/>
Produktionszeitraum :	<input type="text"/>	

Allgemeine Punkte

- 1.1 Wird der Flüssigboden vor Ort gemischt?**
 JA NEIN
- 1.2 wie weit ist die Strecke zwischen FB-Maschine und der Einbaustelle**
- 1.3 Ist das Planum für die Flüssigbodenmaschine tragfähig?**
 JA NEIN
- 1.4 Ist der Platzbedarf für die FB-Maschine ausreichend (15x15 m²)**
 JA NEIN
- 1.5 können die beiden Silos durchgehend mit einem straßentauglichen LKW erreicht werden**
 JA NEIN
- 1.6 wird der bauseite Aushub zur Produktion verwendet?**
 JA NEIN
- 1.7 wenn JA, wird dieser bauseitig vorgesiebt?**
 JA NEIN
- 1.8 wird frischer Sand zugeliefert?**
 JA NEIN
- 1.9 Wurden von allen Sanden Proben genommen um für jeden Sand eine separate Rezepturen erstellen zu können. Ohne dies wird kein Flüssigboden eingebaut!**
 JA NEIN
- 1.10 Ist ein ausreichend großer Umschlagplatz für den Sand vorhanden**
 JA NEIN
- 1.11 ist für ausreichend Wasserversorgung gesorgt? (200 m³/Tag)**
 JA NEIN
- 1.12 Ist bauseitig eine Stromversorgung gewährleistet (32A)?**

JA NEIN

1.13 ist dies beim Wasserversorger angemeldet?

JA NEIN

1.14 Wird die Baustelle bauseitig überwacht?

JA NEIN

weitere abzustimmende Punkte

2.1 werden die Betriebsstoffe für die Flüssigbodenmaschine bauseitig gestellt?

JA NEIN

2.2 wird das benötigte Wasser bauseitig gestellt?

JA NEIN

2.3 Werden Fahrmischer benötigt?

JA NEIN

2.4 Wenn JA, wie viele Fahrmischer?

2.5 Wird eine Betonpumpe benötigt?

JA NEIN

2.6 Wenn JA, die weiteste zu pumpendes Strecke?

2.7 Muss der Flüssigboden anderweitig gepumpt werden

JA NEIN

2.8 Wenn JA, die weiteste zu pumpendes Strecke?

2.9 Wird ein Radlader (mind. 3 m³ Schaufel) bauseitig gestellt?

JA NEIN

2.10 werden die Betriebsstoffe (Diesel) für den Radlader bauseitig gestellt?

JA NEIN

2.11 Wird ein Bagger (26to) gestellt?

JA NEIN

2.12 werden die Betriebsstoffe (Diesel) für den Bagger bauseitig gestellt?

JA NEIN

2.13 wird bauseitig ein Pausenraum gestellt?

JA NEIN

Punkte zum Bauablauf

3.1 Gibt es Baustellenspezifische Vorgaben

JA NEIN

3.2 Muss der Flüssigboen zu arbeitszeit unüblichen Zeiten eingebaut werden? (z.B. Nachts, Wochenende)

JA NEIN

3.3 Wenn JA, wann sind die Produatkionszeiten?

Senden Sie uns das Formular

ganz bequem per Knopfdruck!

Laden Sie hierzu das Formular herunter,
und öffnen Sie es mit Adobe Acrobat.